

東濃地科学センターの状況

○超深地層研究所計画

〔瑞浪超深地層研究所〕

- ・研究坑道掘削工事関係
 - 主立坑の掘削作業 (6/12 8:00 現在 338.8m)
 - 換気立坑の掘削作業 (6/12 8:00 現在 365.0m)
 - 深度 300m の水平坑道 (予備ステージ) 整備作業中
 - 深度 300m の水平坑道 (研究アクセス坑道) 整備作業中
 - 深度 300m の水平坑道 (ボーリング横坑(換気立坑)) 整備作業中
- ・深度 200m の水平坑道 (予備ステージ) における水平ボーリング孔を用いた地下水水圧・水質観測を実施中
- ・深度 200m のボーリング横坑 (主立坑および換気立坑) からの鉛直ボーリング孔および深度 300m のボーリング横坑 (換気立坑) からの鉛直ボーリング孔に設置した地下水水圧観測装置を用いた地下水水圧観測を実施中
- ・深度 200m のボーリング横坑 (換気立坑) からの鉛直ボーリング孔に設置した先行変位計および歪計を用いた長期観測を実施中
- ・傾斜計による岩盤変位計測を継続
- ・表層水理定数観測を継続
- ・長期流量観測を継続 (狭間川 3 地点)
- ・長期水位観測を継続 (研究所周辺井戸 10 地点)
- ・研究坑道掘削土に関する環境管理測定を継続
- ・既存ボーリング孔における長期地下水観測を継続 (MIZ-1・MSB-1~4・05ME06 号孔)
- ・アクロス技術の工学技術への応用として、弾性波/電磁波送信及び観測を実施中

〔正馬様用地〕

- ・既存ボーリング孔における地下水水圧観測を継続 (AN-1, 3・MIU-1~4 号孔)
- ・表層水理定数観測を継続 (正馬様用地内 3 地点及び 97MS-01~03・98MS-04・99MS-05・AI-7, 10 号孔)

○広域地下水流動研究

- ・既存ボーリング孔における地下水水圧観測を継続 (DH-2, 5, 8, 10~13, 15 号孔)
- ・河川流量観測を継続 (日吉川下流域、柄石川流域)

○瑞浪超深地層研究所からの排水

- ・排水処理設備：放流を実施中

○瑞浪超深地層研究所における施設供用

- ・東濃地震科学研究所による研究坑道内における傾斜計を用いた岩盤変位計測等を継続

瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事の状況

(平成 21 年 6 月 12 日現在)

| | | |
|------------|--------|--------|
| 立坑掘削深度 | 主立坑 | 換気立坑 |
| | 338.8m | 365.0m |
| 6月19日までの予定 | 345.3m | 367.6m |

| | | |
|------------------------|-------------------|---------|
| 深度 300m 予備ステージ 掘削進捗 | 主立坑側から | 換気立坑側から |
| | 26.4m 避難所 6.0m | 5.9m |
| 6月19日までの予定 | — | |

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 深度 300m 研究アクセス坑道 掘削進捗 | 主立坑側から | 換気立坑側から (ボーリング横坑) |
| | 95.7m 計測横坑①10.0m 計測横坑③ 3.0m 計測横坑④ 3.0m | 19.75m (露岩部 5m 含む) |
| 6月19日までの予定 | — | |

| | | |
|------------|-----|------|
| その他の作業 | 主立坑 | 換気立坑 |
| | — | — |
| 6月19日までの予定 | — | |

