

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験) 実 施 状 況		13:00現在
概 要 明日の試験のための準備を実施している。		
プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(ポンプモータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃	備 考
性能試験 実施状況	【昨日(5/29)の実績】 9:16 原子炉停止後の原子炉容器カバーガス低圧モードへの移行終了 10:45 制御棒価値確認終了 【本日の実施状況】 なし 【明日(5/31)の予定】 過剰反応度測定試験を実施する。 ナトリウム純度確認を実施する。 アルゴンガス純度確認を実施する。 圧力損失変化評価を実施する。	備 考
その他	5/31 評価会議3を実施する。	備 考

炉心確認試験工程											
		27日(木)	28日(金)	29日(土)	30日(日)	31日(月)	1日(火)	2日(水)	3日(木)	4日(金)	5日(土)
性能試験工程	プラント操作を伴う試験	①制御棒価値確認				④過剰反応度測定試験(*)					
						⑤反応度停止余裕測定試験(*)					
								⑥流量係数評価			
									⑦温度係数評価		
	プラント操作を伴わない試験	⑫ナトリウム純度確認									
		⑬ナトリウム放射化量評価									
		⑭アルゴンガス純度確認									
			⑰圧力損失変化評価								
								⑮放出放射性物質挙動評価			
							⑯新型ナトリウム温度計特性評価				
									⑳崩壊熱評価		
(*)：国の使用前検査対象											
		△			↑		△	△		△	
		原子炉停止				制御棒引抜 原子炉停止		制御棒引抜			