

HTTR新規制基準対応の想定スケジュール

	申請及び補正申請日	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度(H31年度)												2020年度(R2年度)												2021年度(R3年度)																								
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
全体工程	許可	2014/11/26申請	[黒塗り]						[黒塗り]												▼設置変更許可取得(6/3)																																		
		2016/10/27補正(第1回)、2017/6/29補正(第2回)、2017/12/21補正(第3回)	[黒塗り]						[黒塗り]																																														
		2018/2/23補正(第4回)、2018/7/11補正(第5回)、2018/10/17補正(第6回)	[黒塗り]						[黒塗り]																																														
		2019/9/26補正(第7回)、2020/1/27補正(第8回)、2020/3/23補正(第9回)	[黒塗り]						[黒塗り]																																														
	保安規定	2014/11/26申請	[黒塗り]						[黒塗り]												▼保安規定認可取得																																		
		2018/10/17取下げ・再申請	[黒塗り]						[黒塗り]																																														
	設工認	(設工認(第1回))							設工認(第1回)申請(モニタリング設備、安全避難通路)												▼第1回設工認認可取得(10/26)																																		
		2018/2/9申請	[黒塗り]						[黒塗り]												←→												モニタリングポスト																						
		2018/7/30補正(第1回)	[黒塗り]						[黒塗り]												←→												通信多様化に係る工事																						
		2020/8/31補正(第2回)	[黒塗り]						[黒塗り]																																														
		(設工認(第2回))							設工認(第2回)申請(自然現象(外部火災・火山、竜巻)の影響、内部火災)												▼第2回設工認認可取得(9/9)																																		
		2018/7/11申請	[黒塗り]						[黒塗り]												←→												内部火災対策工事(耐火ラッピング等)																						
		2019/3/26補正(第1回)	[黒塗り]						[黒塗り]												←→												内部火災対策工事(火災報知器追設)																						
		2020/3/30補正(第2回)	[黒塗り]						[黒塗り]												←→												外部火災対策工事(防火帯)																						
		2020/7/20補正(第3回)	[黒塗り]						設工認(第3回)申請(通信連絡設備等)												▼第3回設工認認可取得(10/19)																																		
(設工認(第3回))								[黒塗り]												[黒塗り]																																			
2018/11/16申請		[黒塗り]						[黒塗り]																																															
2019/4/24補正(第1回)	[黒塗り]						[黒塗り]																																																
2020/7/20補正(第2回)	[黒塗り]						設工認(第4回)申請(建家耐震性、機器耐震性、溢水影響、保管廃棄施設、BDBA)												▼第4回設工認認可取得																																				
(設工認(第4回))							[黒塗り]												[黒塗り]																																				
2019/3/26申請	[黒塗り]						[黒塗り]																																																
2020/3/30補正(第1回:合本再申請)	[黒塗り]						[黒塗り]																																																
検査・運転																				▲使用前確認申請												▲初回検査予定※1												▲定期事業者検査終了											
																				▲定期事業者検査開始												▲コールド試験※2												▲運転再開											
地元自治体対応等																				▲60日間協議※3												▲原子力事業者防災業務計画届出																							
																				▲												▲												▲											

※1:耐火ラッピング材に係る検査
 ※2:動的機器の機能確認試験
 ※3:原子力事業者防災業務計画の変更に係る自治体との協議期間