

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)										13:00現在	
実 施 状 況											
概要 制御棒価値確認試験及び圧力損失変化評価を、計画通り安全に実施している。											
プラント 状態	異常なし。 1次主冷却系流量 約49% 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃									備考	
性能試験 実施状況	【昨日(5/11)の実績】 11:10 制御棒価値確認開始 空間線量当量率確認開始 (原子炉が臨界している状態で、プラント内の放射線状況を確認する。) 14:47 臨界到達 17:30 空間線量当量率確認終了 【本日の実施状況】 制御棒価値確認継続実施中(臨界継続)(本日夕方頃終了予定) 11:40 圧力損失変化評価開始 (1次冷却系に冷却材を循環させるために必要な圧力差の経時変化評価) 12:30 圧力損失変化評価終了 【明日の予定】 制御棒価値確認を実施する。									備考	
その他	制御棒価値確認については、5/11分の残項目を本日実施中。今後の全体工程に影響を与えない方向で、日程の見直しを検討中。 昨日8:19中央計算機軽故障(中央計算機～燃取計算機間の伝送異常)警報が発報し、現在はリセットしている。調査を行うため、昨夜保修票を発行した。									備考	
炉心確認試験工程											
性能試験 工程	プラント操作を伴う試験 プラント操作を伴わない試験	6日(木)	7日(金)	8日(土)	9日(日)	10日(月)	11日(火)	12日(水)	13日(木)	14日(金)	15日(土)
		①制御棒価値確認									
					②中性子計装特性確認						
					③核出力校正確認						
						⑪空間線量当量率確認					
		⑦圧力損失変化評価									
			⑧燃焼係数評価								
↑											

