

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験) 実 施 状 況		13:00現在
概 要 ナトリウム純度確認、ナトリウム放射化量評価等を安全に実施している。		
プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(ポニーモータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポニーモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃	備 考
性能試験 実施状況	【昨日(5/17)の実績】 09:05 圧力損失変化評価開始 ナトリウム純度確認開始 ナトリウム放射化量評価開始 09:47 圧力損失変化評価終了 【本日の実施状況】 ナトリウム純度確認、ナトリウム放射化量評価を継続実施中 09:22 空間線量当量率確認開始 アルゴンガス純度確認開始 【明日の予定】 ナトリウム純度確認を実施する。 ナトリウム放射化量評価を実施する。 アルゴンガス純度確認を実施する。 圧力損失変化評価を実施する。 (1次冷却系に冷却材を循環させるために必要な圧力差の経時変化評価)	備 考
その他		備 考

炉心確認試験工程											
		13日(木)	14日(金)	15日(土)	16日(日)	17日(月)	18日(火)	19日(水)	20日(木)	21日(金)	22日(土)
性能試験 工程	{ プラント操作を伴う試験	①制御棒価値確認									
	{ プラント操作を伴わない試験						⑪空間線量当量率確認				
						⑫ナトリウム純度確認					
						⑬ナトリウム放射化量評価					
						⑭アルゴンガス純度確認					