

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験) 実施状況		13:00現在
概要 温度係数評価等を安全に実施している。		
プラント 状態	異常なし。 1次主冷却系流量 約49%(主モータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃	備考
性能試験 実施状況	【昨日(6/12)の実績】 温度係数評価継続実施中。 【本日の実施状況】 温度係数評価継続実施中。(17時頃終了予定) 崩壊熱評価開始予定(15時頃) 流量係数評価開始予定(17時頃) 【明日(6/14)の予定】 流量係数評価を継続実施する。 放出放射性物質挙動評価を実施する。 圧力損失変化評価を実施する。	備考
その他		備考

炉心確認試験工程											
		10日(木)	11日(金)	12日(土)	13日(日)	14日(月)	15日(火)	16日(水)	17日(木)	18日(金)	19日(土)
性能試験工程	プラント操作を伴う試験	⑦温度係数評価			⑥流量係数評価						
								⑧フィードバック反応度評価			
		⑮放出放射性物質挙動評価					⑨1次主冷却系循環ポンプコストダウン特性確認				
	プラント操作を伴わない試験		⑯新型ナトリウム温度計特性評価								
			⑰圧力損失変化評価								
			⑳崩壊熱評価					⑱燃焼係数評価			
						△ 原子炉停止			△ 制御棒引抜	△ 原子炉停止	