

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)  
実施状況

13:00現在

概要	試験はなし。		
プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(ポニーモータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポニーモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃		備考
性能試験 実施状況	【昨日(6/21)の実施状況】 なし  【本日の実施状況】 なし  【明日(6/23)の予定】 なし		備考
その他	・計器校正作業を実施している。 ・次回の原子炉の起動は 7/7 を予定している。		備考

炉心確認試験工程												
		17日(木)	18日(金)	19日(土)	20日(日)	21日(月)	22日(火)	23日(水)	24日(木)	25日(金)	26日(土)	
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験	⑧フィードバック反応度評価										
		⑨1次主冷却系循環ポンプコーストダウン特性確認										
	プラント操作を 伴わない試験	⑮放出放射性物質挙動評価										
		⑰圧力損失変化評価										
				△ 原子炉停止								

