

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)  
 実施状況

13:00現在

概要  
 試験はなし。

プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(A、Bループポンプ一モータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(A、Bループポンプ一モータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃	備考
------------	--	----

性能試験 実施状況	【昨日(6/26)の実施状況】 なし  【本日の実施状況】 なし  【明日(6/28)の予定】 なし	備考
--------------	---	----

その他	・計器校正作業を実施している。計器校正に伴い、1次主冷却系Cループ、2次主冷却系Cループは循環ポンプの運転を停止している(9時半頃～16時頃)。 ・次回の原子炉の起動は 7/7 を予定している。	備考
-----	--	----

炉心確認試験工程

		24日(木)	25日(金)	26日(土)	27日(日)	28日(月)	29日(火)	30日(水)	1日(木)	2日(金)	3日(土)
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験										
	プラント操作を 伴わない試験										
									⑮放出放射性物質挙動評価		

