

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)  
 実施状況

13:00現在

概要	試験はなし。		
プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(ポニーモータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポニーモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃		備考
性能試験 実施状況	【昨日(7/2)の実績】 14:00 放出放射性物質挙動評価 14:30終了  【本日の実施状況】 なし  【明日(7/4)の予定】 なし		備考
その他	・次回の原子炉の起動は 7/7 を予定している。		備考

炉心確認試験工程

		1日(木)	2日(金)	3日(土)	4日(日)	5日(月)	6日(火)	7日(水)	8日(木)	9日(金)	10日(土)	
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験						⑩未臨界度測定法適用性評価					
									②ナトリウム純度確認			
										③ナトリウム放射化量評価		
										④アルゴンガス純度確認		
	プラント操作を 伴わない試験	⑮放出放射性物質挙動評価										

