

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)												
実 施 状 況										13:00現在		
概要 未臨界度測定法適用性評価等を安全に実施している。												
プラント 状態	異常なし。 1次主冷却系流量 約49%(主モータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃									備考		
性能試験 実施状況	【昨日(7/7)の実績】 9:28 未臨界度測定法適用性評価開始 23:59終了 10:00 原子炉モードスイッチ「停止」→「起動」 10:39 制御棒引抜開始 13:31 燃焼係数評価 15:05終了 14:56 臨界到達 15:10 圧力損失変化評価開始 15:40終了 22:50 制御棒2本全挿入(未臨界) 【本日の実施状況】 9:20 アルゴンガス純度確認開始(19時頃終了予定) 9:33 未臨界度測定法適用性評価開始(24時頃終了予定) 9:49 制御棒引抜開始 【明日(7/9)の予定】 未臨界度測定法適用性評価を実施する。 アルゴンガス純度確認を実施する。 圧力損失変化評価を実施する。									備考		
その他										備考		
炉心確認試験工程												
		1日(木)	2日(金)	3日(土)	4日(日)	5日(月)	6日(火)	7日(水)	8日(木)	9日(金)	10日(土)	
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験 プラント操作を 伴わない試験						⑩未臨界度測定法適用性評価					
										⑫ナトリウム純度確認		
										⑬ナトリウム放射化量評価		
		⑮放出放射性物質挙動評価					⑭アルゴンガス純度確認					
						⑰圧力損失変化評価						
										⑱燃焼係数評価		
										⑲炉内中性子源効果評価		
										△ 制御棒引抜		

