

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験)											13:00現在
実 施 状 況											
概 要 未臨界度測定法適用性評価等を安全に実施している。											
プラント 状態	異常なし。 1次主冷却系流量 約49%(主モータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃										備 考
性能試験 実施状況	【昨日(7/9)の実績】 9:25 未臨界度測定法適用性評価開始 21:40終了 9:35 制御棒引抜開始 10:15 アルゴンガス純度確認開始 16:35終了 17:05 圧力損失変化評価開始 17:40終了 20:59 制御棒2本全挿入(未臨界) 【本日の実施状況】 9:19 ナトリウム純度確認開始 ナトリウム放射化量評価開始 9:22 未臨界度測定法適用性評価開始(24時頃終了予定) 9:31 制御棒引抜開始 【明日(7/11)の予定】 未臨界度測定法適用性評価を実施する。 ナトリウム純度確認を実施する。 ナトリウム放射化量評価を実施する。										備 考
その他											備 考
炉心確認試験工程											
		8日(木)	9日(金)	10日(土)	11日(日)	12日(月)	13日(火)	14日(水)	15日(木)	16日(金)	17日(土)
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験	⑩未臨界度測定法適用性評価									
	プラント操作を 伴わない試験										
		⑫ナトリウム純度確認									
		⑬ナトリウム放射化量評価									
		⑭アルゴンガス純度確認									
		⑰圧力損失変化評価									
⑱燃焼係数評価											
										△ 原子炉停止	

