

		年度													必要年数(年)				
		H3	H4	H5	H6	H7	H8~12	H13	H14~24	H25	H26	H27	H28	H29	H30~	3	1	2	1
		「むつ」の解体工事			保管展示										解体工事				
「むつ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料体の取出し等</li> <li>原子炉補機室等の機器類撤去工事</li> <li>原子炉室一括撤去・移送</li> </ul>																		
原子炉室一括撤去物	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管展示</li> <li>原子炉本体</li> <li>原子炉冷却系統施設</li> <li>計測制御系統施設</li> <li>原子炉格納施設</li> <li>液体廃棄物の廃棄施設等</li> </ul>																		
保管建屋	<ul style="list-style-type: none"> <li>液体廃棄物処理設備</li> <li>放射線管理施設</li> <li>換気設備</li> </ul>														<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           廃止措置終了         </div>				
燃料・廃棄物取扱棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>核燃料物質の取扱い施設及び貯蔵施設</li> <li>気体廃棄物処理設備</li> <li>液体廃棄物処理設備</li> <li>固体廃棄物処理設備</li> <li>放射線管理施設</li> <li>換気設備</li> </ul>														<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           廃棄事業者の廃棄施設の受入確認         </div>				
機材・排水管理棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>液体廃棄物処理設備</li> <li>放射線管理施設</li> <li>換気設備</li> </ul>																		
廃棄物の搬出																			

※ : 実績 : 計画 を示す