

令和 7 年度の地下施設の施設整備工程について

幌延深地層研究センターでは、令和 5 年 4 月より地下施設の施設整備業務を開始しました。令和 6 年度は、東立坑が 9 月に深度 500m に到達するとともに、西立坑及び 500m 調査坑道の掘削を開始しました。また、令和 7 年 1 月には換気立坑も深度 500m に到達しました。

当該工事は、地下の岩盤や地下水等の自然条件に応じて、適宜、工程や工事内容の変更を行いながら進めています。

今般、令和 6 年度の工事実績を反映し、令和 7 年度の工程を下記のとおり更新しました。西立坑については、掘削完了時期を第 2 四半期末に前倒ししました。深度 500m 調査坑道については、路盤や設備などの仕上げを含め、予定どおり令和 7 年度末に整備が完了する見込みです。

地下施設の施設整備工程

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
350m調査坑道			
換気立坑			
東立坑			
西立坑			
500m調査坑道			

■これまでの工程（令和 6 年 3 月公表）、■実績及び更新後の工程（令和 7 年 3 月公表）

- ※ 各工程には路盤や各種設備等の仕上げ作業を含みます。
- ※ 本工程は、現場の進捗等に応じて適宜見直しを行います。

以上