

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験) 実 施 状 況		13:00現在
概 要 温度係数評価等を安全に実施している。		
プラント 状態	異常なし。 1次主冷却系流量 約 90%(主モータ運転) 1次主冷却系温度 約273℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポニーモータ運転) 2次主冷却系温度 約266℃	備 考
性能試験 実施状況	【昨日(6/9)の実績】 温度係数評価継続実施。 9:20 放出放射性物質挙動評価開始 16:40終了 15:05 圧力損失変化評価開始 15:53終了 16:04 崩壊熱評価開始 16:32終了 16:19 新型ナトリウム温度計特性評価開始 6/10 6:33終了 【本日の実施状況】 温度係数評価継続実施中。 9:20 放出放射性物質挙動評価開始 【明日(6/11)の予定】 温度係数評価を継続実施する。 放出放射性物質挙動評価を実施する。 新型ナトリウム温度計特性評価を実施する。 圧力損失変化評価を実施する。 崩壊熱評価を実施する。	備 考
その他		備 考

[illegible]