

幌延深地層研究センターの状況

1. 研究坑道掘削工事関係

(1) 作業状況

① 立坑掘削作業 (4/13 現在)

- ・ 東立坑 (掘削深度 380.0m) : 掘削準備
- ・ 換気立坑 (掘削深度 380.0m) : 掘削準備
- ・ 西立坑 (掘削深度 365.0m) : 維持管理

② 水平坑道掘削作業 (4/13 現在)

- ・ 140m調査坑道 (掘削長 186.1m) : 維持管理
- ・ 250m調査坑道 (掘削長 190.6m) : 維持管理
- ・ 350m調査坑道 (掘削長 757.1m) : 掘削準備

2. 調査研究関係

(1) 幌延深地層研究計画

① 必須の課題

1. 実際の地質環境における人工バリアの適用性確認
 - ・ 人工バリア性能確認試験 : 継続実施
 - ・ 物質移行試験 : 資源エネルギー庁受託研究 (核種移行総合評価技術開発) にて継続実施
2. 処分概念オプションの実証
 - ・ 操業・回収技術等の技術オプションの実証、閉鎖技術の実証 : 資源エネルギー庁受託研究 (地層処分施設施工・操業技術確証試験、ニアフィールド長期環境変遷評価技術開発) にて継続実施
3. 地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証
 - ・ 地下水の流れが非常に遅い領域を調査・評価する技術の高度化に関する調査結果の取りまとめ : 継続実施

② 地層科学研究 (必須の課題への対応に必要なデータ取得)

1. ボーリング孔を用いた地下水長期モニタリング
 - ・ 水圧モニタリング : 継続実施 (HDB-1, 3, 5, 6, 7, 9 孔 PB-V01 孔)
2. 高精度傾斜計を用いた地盤挙動のモニタリング
 - ・ 高精度傾斜計による計測 : 継続実施
3. 140m, 250m, 350m 調査坑道における調査研究
 - ・ 地球化学モニタリング (140m 調査坑道) : 継続実施
 - ・ 水平坑道掘削影響試験 (140m, 250m, 350m 調査坑道) : 継続実施
 - ・ 地震観測 (250m, 350m 調査坑道) : 継続実施
 - ・ 掘削影響試験 (350m 調査坑道) : 継続実施
 - ・ 水圧・水質モニタリング (350m 調査坑道) : 継続実施
4. 光ファイバー式変位計による岩盤変位計測 : 継続実施

(2) 共同研究

- ① 地層の研究に関する研究協力協定 (幌延地圏環境研究所) : 継続実施
- ② 放射性廃棄物処分坑道の閉鎖措置確認に向けた掘削損傷領域およびベントナイトの透水性に関する研究 (原子力規制庁と安全研究センターとの共同研究への協力) : 継続実施
- ③ 幌延国際共同プロジェクト (HIP) : 第1回管理委員会 (4/11~4/12:パリ)

- ④ 断層中のメタンガス高精度検出に関する共同研究（深田地質研究所・東京大学と東濃地科学センターとの共同研究への協力）：継続実施
- ⑤ 炭酸カルシウムのコンクリーション化による地下空洞掘削影響領域および水みち割れ目の自己シーリングに関する研究（名古屋大学）：継続実施
- ⑥ 地下研究施設原位置における核種移行への有機物影響に関する研究（東京大学）：継続実施
- ⑦ 水質形成機構のモデル構築および数値解析に関する共同研究（京都大学）：継続実施
- ⑧ 地下水中の微量元素と有機物を対象とした地球化学研究（京都大学・東北大学）：継続実施
- ⑨ 微生物を指標とした堆積岩中の水みち調査手法の開発（東京大学）：継続実施
- (3) 受託研究
 - ① 地層処分施設施工・操業技術確証試験（資源エネルギー庁）：継続実施
 - ② ニアフィールド長期環境変遷評価技術開発（資源エネルギー庁）：継続実施
 - ③ 核種移行総合評価技術開発（資源エネルギー庁）：継続実施

3. その他

- ・ 幌延深地層研究計画 令和5年度調査研究計画 地域の皆様方への説明会（4/13）

【今後の予定（4/15～4/21）】

1. 研究坑道掘削工事関係

(1) 作業状況

- ① 立坑掘削作業
 - ・ 東立坑（掘削深度 380.0m）：掘削準備
 - ・ 換気立坑（掘削深度 380.0m）：掘削準備
 - ・ 西立坑（掘削深度 365.0m）：維持管理
- ② 水平坑道掘削作業
 - ・ 140m調査坑道（掘削長 186.1m）：維持管理
 - ・ 250m調査坑道（掘削長 190.6m）：維持管理
 - ・ 350m調査坑道（掘削長 757.1m）：掘削準備

2. 調査研究関係

（今後新たに発生する現地調査・現場作業のみ記載、モニタリング関係を除く）

- ・ 特になし

3. その他

- ・ 特になし

以 上