

# 非定常作業計画書/報告書

新規  
 変更

整理番号：29(燃料)072402  
起案：平成29年7月21日

承認 統理者 括管	同意		事前協議	工事担当課室	燃料試験課、放射線管理第1課		
	安全衛生 主任者		施設 管理 者		課室長 承認/確認		責任者 (TEL)
			作業 主任者等				

件名： 燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業	請負会社 会社名： 請負管理者：
---	------------------------

作業期間：平成29年7月26日～平成29年8月4日

作業場所：照射燃料試験施設 恒温室、サービスエリア、操作室

作業概要：燃料研究棟の汚染事故における現場復旧及び原因究明等に係る基本計画に基づき、被ばく評価に係る対応の1つとして燃料研究棟で作業員が着用した半面マスク及び特殊作業帽子の核種分析を実施する。本作業で取扱う半面マスク及び特殊作業帽子は事故試料であり、内部被ばく防止及び汚染漏えい防止を確実に行なうことは照射燃料試験施設の保安上重要であることから、非定常作業にて実施する。

※詳細は放射線作業計画書「燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業」参照

別添：■有、□無

作業方法：①試料搬入、汚染検査 ②核種分析(γスペクトル測定) ③搬出準備・引き渡し
--

※詳細は放射線作業計画書「燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業」参照

別添：■有、□無

作業上の留意点：・試料の取扱い前に試料の汚染検査を行い、試料表面に汚染が無いことを確認する。  
・引き渡し作業において、容器の荷崩れ等が生じないよう、有資格者による玉掛、クレーン操作を行う。

※詳細は簡易リスクアセスメントシート(SRAシート)及び詳細リスクアセスメントシート(DRAシート)参照

別添：■有、□無

- 注) 1. 整理番号は工事担当課室の一連番号とする。  
2. 本計画書には、以下の資料を添付すること。(②～⑥は任意様式、当該非定常作業計画書等で明確であれば添付不要)  
 ①一般安全チェックリスト ②事故・異常時の連絡表 ③作業者名簿(従業員以外の場合) ④作業管理体制  
 ⑤工程表 ⑥ 作業手順書 ⑦ リスクアセスメントシート

## 報告書

報告	作成

作業実施結果 (主要事項)	
反省点及び 今後の改善事項	

別添：□有、□無

## 放射線作業計画書

平成29年7月25日

## 同意

放管第1課長	管理区域管理者

- 定常作業      ■ 請負  
 非定常作業       非請負

## 作成

作業担当課長	作業責任者

作業件名 燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業

担当課名 燃料試験課、放射線管理第1課 作業担当者

作業場所 照射燃料試験施設 恒温室、サービスエリア、操作室

作業予定期間 平成 29年 7月 26日 8時 30分 ~ 平成 29年 8月 4日 17時 00分

## 作業内容

本作業は、燃料研究棟の汚染事故における現場復旧及び原因究明等に係る基本計画に基づき、被ばく評価に係る対応の1つとして燃料研究棟で作業員が着用した半面マスク及び特殊作業帽子の核種分析及び引渡しを実施するものである。

作業にあたっては、計画外作業は禁止する。作業制限等の指示がある場合には、その条件に従うこととする。

詳細は、別紙-1「燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業 作業手順書」参照。

核燃物質取扱計画書 No. : 29(AGS汚)003

使用器材等 スミヤ資材、養生資材、クレーン、金属製コンテナ5、一般工具、除染資材等

添付書類	<input checked="" type="checkbox"/> 放射線安全チェックリスト <input type="checkbox"/> 作業体制 <input type="checkbox"/> 作業要領書等 <input checked="" type="checkbox"/> 一般安全チェックリスト <input type="checkbox"/> 工程表 <input type="checkbox"/> その他 ( SRA )			個人推定線量 (mSv)	
			実効線量	等価線量	
放の 射措 線置 防護 上	放射線状況 線量率: 1 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ) 測定場所等: サービスエリア、恒温室	被ばく低減対策 □遮へい設置    □線源除去 □その他 ( )	0.1 / 作業 - / 週	- / 作業 - / 週	
	汚染の有無 ■ 有 <input type="checkbox"/> 無	汚染拡大防止措置 □グリーンハウス設置    ■養生 (■床・□壁・□装置等) □局別換気装置 □その他 ( )			
	※作業者名	所属又は所属会社名	個人作業期間	※作業者名	所属又は所属会社名
	別紙-2 作業員名簿参照				

放射線管理第1課記入欄	放管担当者	[REDACTED]	指導・助言	作業要領書等に従うこと。 作業前に打ち合せを行うこと。 ■被ばくに注意 (□外部・■内部) ■汚染に注意 (■表面・□空気) ■その他 ・試料を容器から取出す際は、容器内面及び試料の汚染検査を確実に行うこと。 ・作業者の装備については、撤収時に污染のないことを確認しているか、取扱う半面マスクに付着している放射能量を考慮して、安全限界の全面マスクを着用すること。作業後は、身体を洗を行い、汚染がないことを確認すること。
	作業者装備	■通常装備 (カバーオール、綿帽子、綿手袋、靴下) □タイベックスーツ (□1重・□2重) □アノラックスーツ    ■マスク (■全面・■半面) □シューズカバー    ■ゴム手袋 (□1重・■2重) □その他 ( )		
	個人線量計	■ガラスバッジ又は OSL バッジ    □指リング ■ポケット線量計 (APD) 初期アラーム設定値: 0.05mSv □その他 ( )		
	携帯サーベイメータ	■線量率測定用 (□GM 管・■電離箱) ■汚染検査用 (■ $\alpha$ 線・■ $\beta$ ( $\gamma$ ) 線) □その他 ( )		
	放管員立合	■有 <input type="checkbox"/> 無		

※主作業者（業者の場合は現場責任者）に○印をつけること。

担当課→管理区域管理者→放管第1課→(原紙)担当課（保存期間：5年）

→(コピー) 管理区域管理者、業者(現場責任者)、放管第1課

核燃料物質使用施設等保安規定 第44条  
少量核燃料物質使用施設等保安規則 第34条

燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し  
作業手順書

1. 作業手順

作業単位	作業内容	注意事項	チェック
試料搬入、汚染検査	<p>① 運搬車両をローディングドック搬入前に、ローディングドックシャッター前にて、運搬車両の線量率測定、汚染検査を行う。(放射線管理第1課)。</p> <p>② ローディングドックにて、運搬車両より台車に下された運搬物(金属製)(以下「運搬容器(金属製)」という。)を受け取る。</p> <p>③ 運搬容器(金属製)を境界扉よりローディングドック前室に搬入する。</p> <p>④ 台車を用いて、運搬容器(金属製)を恒温室まで運搬する。</p> <p>⑤ 恒温室にて容器表面のスミヤを探取する。</p> <p>⑥ スミヤ測定を行う(放射線管理第1課)。</p> <p>⑦ 運搬容器(金属製)をビニルシート上で開封する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運搬車両のサーベイ時はゴム手袋を着用する。</li> <li>・汚染が認められた場合には、大洗研究開発センター内放射性物質等運搬規則第6章異常時の措置に従う。</li> <li>・搬入ルートは図1参照のこと。</li> <li>・恒温室までの運搬時は、半面マスクを携行し、作業を行う。</li> <li>・運搬容器(金属製)は固縛装置を用いて台車に固定する。</li> <li>・運搬容器から汚染が検出された場合には、作業を中止する。</li> <li>・開封時は、全面マスク、カバーオール、ゴム手袋(2)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 線量確認 $\mu\text{Sv/h}$ <input type="checkbox"/> 汚染確認 <u>有・無</u>

作業単位	作業内容	注意事項	チェック
	<p>⑧ 運搬容器（金属製）より密封半面マスク（以下、「試料」という。）をシート上に取り出す。</p> <p>⑨ 運搬容器（金属製）内部及び試料表面のスミヤを採取する。</p> <p>⑩ スミヤの測定を行う（放射線管理第1課）。</p> <p>⑪ 小型の運搬容器（金属製）に試料を収納する。なお、小型の運搬容器（金属製）1つにつき試料を3つ収納する。</p>	<p>重）を着用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料研究棟より搬入した密封半面マスクは9個である。</li> <li>・運搬容器から汚染が検出された場合には、作業を中止する。</li> <li>・試料表面から汚染が検出された場合は、速やかにビニール袋に入れ、身体サーベイを実施し異常のないことを確認後、新たなPVCバックで密封する。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 員数確認 <u>                </u> 個  <input type="checkbox"/> 汚染確認 <u>有・無</u>
核種分析	<p>① 放射線計測装置の校正を行う。</p> <p>② 恒温室の扉の「閉」を確認する。</p> <p>③ 小型の運搬容器（金属製）から試料を取り出す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本作業は試料搬入前に実施しておく。</li> <li>・試料の取扱時は、全面マスク、カバーオール、ゴム手袋（2重）を着用する。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 校正確認 <u>良・否</u>  <input type="checkbox"/> 扉の「閉」確認 <u>良・否</u>

作業単位	作業内容	注意事項	チェック
	<p>④ 試料を放射線計測装置(γ核種分析)にて測定する。</p> <p>⑤ 測定終了後、試料は小型の運搬容器（金属製）に戻す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測定時間は試料の状態により決定する。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 識別番号確認
搬出準備、引き渡し	<p>① 試料（以下「廃棄物の仕掛品」という。）が収納された小型の運搬容器（金属製）をサービスエリアに移動する。</p> <p>② 小型の運搬容器（金属製）を開け、廃棄物の仕掛け品の寸法、重量、表面線量率を測定する。</p> <p>③ 廃棄物の仕掛け品の表面のスミヤを採取する。</p> <p>④ スミヤの測定を行う（放射線管理第1課）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AGF 安全作業マニュアル H-3 「大型廃棄物の仕掛け品（α 固体 A, β γ 固体 A）の収納・搬出作業」に従い搬出する。</li> <li>・搬出ルートは図2 参照。</li> <li>・サービスエリアまでの運搬時および、コンテナへの収納作業時は、全面マスク、カバーオール、ゴム手袋（2重）を着用する。</li> <li>・PVC バック 2重梱包を確認する。</li> <li>・廃棄物の仕掛け品の表面から汚染が検出された場合は、速やかにビニール袋に入れ、身体サーベイを実施し異常のない</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 記録 <u>寸法</u> <u>重量</u> <u>表面線量</u>  <input type="checkbox"/> 汚染確認 <u>有・無</u>

作業単位	作業内容	注意事項	チェック
	<p>⑤ マニュアルに従い所定の用紙に測定結果を記載する。</p> <p>⑥ 測定が終了した廃棄物の仕掛け品は、小型の運搬容器（金属製）に収納のうえ、小型の運搬容器（金属製）ごと金属製コンテナ5（1.3m×1.3m×1.0m）に収納する。</p> <p>⑦ 小型の運搬容器（金属製）は金属製コンテナ5内に布テープで固定する。</p> <p>⑧ 金属製コンテナ5表面のスマヤを採取して汚染検査を行う。</p> <p>⑨ スミヤの測定を行う（放射線管理第1課）。</p> <p>⑩ ローディングドック天井ハッチを開放する。</p> <p>⑪ 金属製コンテナ5をクレーンで吊り上げる。</p> <p>⑫ ローディングドックの運搬車に金属製コンテナ5を積み込み引き渡す。</p>	<p>ことを確認後、新たなPVCバックで密封する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小型の運搬容器（金属製）が転倒しない状態であることを確認する。</li> <li>・コンテナから汚染が検出された場合には、作業を中止する。</li> <li>・コンテナの蓋を閉じ、表面に汚染のないことを確認したら、装備を切り替え、半面マスク携行にて作業を行う。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 収納状態 <u>良・否</u>  <input type="checkbox"/> 固定状態 <u>良・否</u>  <input type="checkbox"/> 汚染確認 <u>有・無</u>

## 2. 安全対策

- (1) 大洗研究開発センター内にて現地対策本部の対応が必要となるような事象が発生した場合には、作業を中断する。
- (2) 作業開始前に天候状況を確認し、荒天が予想される場合は作業を行わない。
- (3) 作業中に停電が発生した場合は、作業を中断してその場に止まり、換気系統の運転が再開した後に退域の準備を始め、安定した後に退域する。
- (4) 作業中に震度4以上の地震が発生した場合は、作業を中断し、身の安全を確保しつつ退出する。地震の影響による停電、機器の倒壊等が生じていない場合は、可能な範囲で設備の異常の有無を目視により確認した後、退室する。




図1 搬入ルート




図2 搬出ルート

表-1 作業工程

項目	1日目		2日目		3日目	
	AM	PM	AM	PM	AM	PM
1. 試料搬入		●—●				
汚染検査		●—●				
2. 核種分析			●—●			
3. 搬出準備				●—●		
引き渡し					●	


※ 作業工程は、作業の進捗により変更の可能性がある。

## 作業員名簿

No.	氏名	所属	個人作業期間	備考
1			作業予定期間と同じ	試料搬入・核種分析◎
2			作業予定期間と同じ	試料搬入・核種分析○
3			作業予定期間と同じ	搬出準備・引き渡し◎
4			作業予定期間と同じ	搬出準備・引き渡し○
5			作業予定期間と同じ	
6			作業予定期間と同じ	
7			作業予定期間と同じ	
8			作業予定期間と同じ	
9			作業予定期間と同じ	
10			作業予定期間と同じ	
11			作業予定期間と同じ	
12			作業予定期間と同じ	
13			作業予定期間と同じ	
14			作業予定期間と同じ	
15			作業予定期間と同じ	
16			作業予定期間と同じ	
17			作業予定期間と同じ	
18			作業予定期間と同じ	
19			作業予定期間と同じ	
20			作業予定期間と同じ	
21			作業予定期間と同じ	
22			作業予定期間と同じ	
23			作業予定期間と同じ	
24				
25				
26				


1) 作業責任者：◎印、作業担当者（現場責任者）：○印を付す。

## 作業実施体制(試料搬入及び核種分析)



注) 本作業は、2名以上の作業員で実施する。

## 作業実施体制(搬出準備及び引き渡し)



注) 本作業は、2名以上の作業員で実施する。

## 放射線安全チェックリスト

- 1) 「放射線安全チェックリスト」及び「放射線安全チェックリスト検討結果」は、特殊放射線作業計画書及び放射線作業計画書に添付する資料である。
- 2) 放射線作業計画立案に先立ち、各項目について検討を行い、該当の有無を確認する。
- 3) 該当する項目に対して、検討結果に相当する内容が放射線作業計画書、関連マニュアル余白に記載されている場合は、チェックリスト備考欄にその名称、頁等を記載する。
- 4) また、該当する項目のうち上記3)以外のものについては、検討結果を「放射線安全チェックリスト検討結果」に具体的に記載する。

作業件名		燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業			
作業担当課室		福島燃料材料試験部 燃料試験課 (A G S)			
No.	項目	具体的検討内容	該当		備考
			する	しない	
1	被ばく線量は適切か。 (計画値)	① 事前のサーベイ結果に基づいたか。 ② 以前実施した同種、類似作業の結果に基づいたか。 ③ その他	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
2	被ばく低減の措置	① 放射線レベルの低減（線源の除去、フラッシング、除染、遮蔽、汚染拡大防止、局排気の設置） ② 被ばく時間の短縮（教育、モックアップトレーニング、遠隔操作、作業環境改善、設備改善、線量率表示） ③ その他	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
3	作業中、作業後のサーベイ計画について	① 事前の作業エリア、作業対象物のサーベイ（線量率、空気中放射性物質濃度、表面密度）結果を基に作業中、後のサーベイ計画について検討したか。 (a) サーベイ対象物 (身体、作業対象物、廃棄物) (b) サーベイ時期 (c) 線種（ $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、中性子） ② 必要な放射線測定器について過去の作業実績を基に検討したか。 (a) 使用する測定機器 ( $\alpha$ サーベイメータ、 $\beta$ ( $\gamma$ ) サーベイメータ、電離箱他) (b) 放射線測定器の配置場所及び必要台数	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
4	作業中の状況変化について	① 関連設備への（からの）影響について検討したか。 ② 関連機器、配管のバルブの開閉状態を確認し放射性物質の噴出、漏洩の恐れについて検討したか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
5	作業の中止、作業の見直し判断基準について	① 以下のポイントにおける作業の中止、作業の見直しの判断基準について検討したか。 (a) 線量率の上昇 (b) 空気中の放射性物質濃度の上昇 (c) 作業エリア外への表面汚染の拡大 (d) 被ばく線量の推移、変動等	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

No.	項目	具体的検討内容	該当		備考
			する	しない	
6	廃棄物、物品の取扱いについて	① 発生する廃棄物の処理方法について検討したか。 ② 放射性物質、汚染された物品の処理方法について検討したか。 ③ 廃棄物の搬出について検討したか。	■ □ □	□ ■ ■	
7	作業区域の区分について	① 作業内容を基に作業区域を定め、区画したか。 (a) 主作業区域 (b) サーベイ区域 (c) 廃棄物置場 (d) 機材置場 (e) 通路 (f) 防護具着脱装場所	■ ■ □ □ □ ■	□ □ ■ ■ ■ □	
8	汚染の拡大防止対策について	① ミスト・ダスト・ガスの閉じ込め（グリーンハウス設置）対策、養生方法について検討したか。 ② 作業区域、作業機材、周辺機器及び測定器の養生について検討したか。 ③ 銳利な物の養生及び摩擦の発生並びに重量物を取り扱う場合の密閉材料（グローブ）の保護について検討したか。	□ ■ □	■ □ ■	
9	個人被ばく管理用機器の使用について	① 作業環境（線量率）、作業内容及び作業区分を基に使用する個人被ばく管理用機器（ガラスバッジ又はOSLバッジ、指リング、警報付ポケット線量計（APD）、ポケット線量計他）の使用について検討したか。	■	□	
10	呼吸保護具の使用について	① 作業環境（空気中放射性物質濃度、表面密度）、作業内容及び作業区分を基に使用する呼吸保護具（半面マスク、全面マスク、エアラインマスク）の使用（選定・評価）について検討したか。	■	□	
11	身体保護具の使用について	① 作業環境（空気中放射性物質濃度、表面密度、線量率）、作業内容及び作業区分を基に使用する身体保護具（ゴム手袋、シューズカバー、タイベックスーツ、酢ビスツ、鉛エプロン、鉛手袋）の使用（選定・評価）について検討したか。	■	□	
12	役割分担及び配置について	① 人員配置、作業の役割分担について検討したか。	■	□	
13	連絡通報体制・指揮命令系統について	① 保安規定、安全作業要領及び事故対策規則を基に通報連絡体制・指揮命令系統について検討したか。	■	□	
14	その他 ホールドポイント は明確か。 (燃材施設)	① その他検討する内容はないか。 放射能汚染、放射線線量率、被ばく線量、空調等 他への影響、立会確認、試験・検査、重要手順	■	□	

## 放射線安全チェックリスト検討結果

No.	項目	具体的検討内容
1	被ばく線量は適切か。 (計画値)	<p>[事前のサーベイ結果に基づいたか] 事前の線量率測定の結果を考慮し、本作業の各作業場所での推定線量を以下に示す。</p> <p>① サービスエリアにおける試料の受入及び搬出作業 燃料研究棟における試料の全放射能は 690882 Bq であり、実効線量率(at0.3m)に換算すると &lt;1 <math>\mu</math>Sv/h である。サービスエリアの直近の空間線量率測定結果も &lt;1 <math>\mu</math>Sv/h であることから、安全側に見積もって作業時間あたりの被ばく線量を 1 <math>\mu</math>Sv/h とし、1人で全ての作業を行う場合の推定線量は、  <math display="block">0.001 \text{ mSv/h} \times 1\text{h} \times 2\text{回} = 0.002 \text{ mSv}</math> となる。</p> <p>② 恒温室における放射線計測作業 ①項の推定線量を基に、安全側に見積もって作業時間あたりの被ばく線量を 1 <math>\mu</math>Sv/h とし、1人で全ての作業を行う場合の推定線量は、  <math display="block">0.001 \text{ mSv/h} \times 1\text{h} \times 9\text{回} = 0.009 \text{ mSv}</math> となる。</p> <p>以上より、安全側に見積もって同一作業者が全て行うものとすると、合計の推定線量は、0.011 mSv となる。よって、推定実効線量を 0.1 mSv と設定した。 なお、試料に由来する線量率が &lt;1 <math>\mu</math>Sv/h であるため、リングバッジの装備は不要である。</p>
2	被ばく低減の措置	[被ばく時間の短縮] 作業開始前、TBMにて作業内容及び手順の確認を行い、作業時間の短縮を図る。
3	作業中、作業後のサーベイ計画について	<p>[作業中、作業後のサーベイ計画について]</p> <p>(a) サーベイ対象物 身体、取扱物品、主作業区域の床</p> <p>(b) サーベイ時期 作業前：作業前に作業場所の線量率を測定し、推定線量率の範囲内であることを確認した上で作業を行う。 作業中：作業区域より搬出する物は、表面汚染の有無を確認する。作業中は作業工程毎に手部の汚染検査を行う。作業区域から移動する際は手部、靴底の汚染検査を行う。 作業後：作業区域、周辺区域及び身体の汚染検査を行う。</p> <p>測定者：放管員立会作業時は放管員が行い、その他作業では補助者が行う。</p> <p>(c) 線種 <math>\alpha</math>線及び<math>\beta</math> (<math>\gamma</math>) 線について測定する。</p> <p>[必要な放射線測定器について検討したか]</p> <p>(a) 使用する測定器 電離箱、<math>\alpha</math>線及び<math>\beta</math> (<math>\gamma</math>) 線サーベイメータ</p> <p>(b) 放射線測定器の配置場所及び必要台数 配置場所：主作業区域、サーベイ区域 必要台数：各 1 台</p>

5	作業の中断、作業の見直し判断基準について	<p>【作業見直しの判断基準について】</p> <p>(a) 線量率の上昇 線量率を隨時確認し、作業中に予期しない線量率の上昇があった場合は、速やかに作業を中断し原因を調査する。</p> <p>(b) 空気中の放射性物質濃度の上昇 当該作業での空気中の放射性物質濃度の管理については、室内ダストモニタを用いる。</p> <p>(c) 作業エリア外への表面汚染の拡大 作業中の汚染検査で予期しない汚染が発生した場合は、作業を中断し除染を行うとともに原因を調査する。</p> <p>(d) 被ばく線量の推移、変動等 アラームメータが吹鳴した場合は、直ちに作業を中断する。</p>
6	廃棄物、物品の取扱いについて	<p>【廃棄物の処理方法】</p> <p>発生する放射性廃棄物仕掛品については、放射性廃棄物の区分方法に従い分別し廃棄する。また、封入前のカートンボックスは金属容器に入る等の防火対策を施す。封入したカートンボックスは廃棄物仕掛品の保管場所に保管する。</p>
7	作業区域の区分について	<p>【作業区域の区分】</p> <p>【サービスエリアでの作業】</p> <p>(a) 主作業区域：サービスエリア 1F</p> <p>(b) サーベイ区域：主作業区域周辺</p> <p>【恒温室での作業】</p> <p>(a) 主作業区域：恒温室放射線計測装置前</p> <p>(b) サーベイ区域：主作業区域周辺</p> <p>(f) 防護具脱着場所 サーベイ区域にて行う。</p>
8	汚染の拡大防止対策について	<p>【作業区域等の養生の検討】</p> <p>主作業区域に区分したエリアは作業開始前にビニールシートにて床面に養生を施し、物品の取扱いは養生の上で行う。</p>
9	個人被ばく管理用機器の使用について	本計画の作業全てにおいて OSL バッジ及びアラームメータを装着する。なお、リングバッジは装着しない。
10	呼吸保護具の使用について	燃料研究棟から搬出時に汚染のないことを確認しているが、取扱う半面マスクに付着している放射能量を考慮して安全側に全面マスクを着用する。
11	身体保護具の使用について	本計画の作業全てにおいて、カバーオール、帽子、靴下、綿手袋、ゴム手袋 2 重を着用する。
12	役割分担及び配置について	試料の受入及び搬出時は、放管員 1 名、主作業者 1 名及び補助作業者 1 名の 3 名以上で実施する。その他作業時は、主作業者 1 名及び補助作業者 1 名の計 2 名で行う。
13	連絡通報体制・指揮命令系統について	<p>連絡体制は、福島燃料材料試験部事故対策要領に基づき実施する。 作業管理体制は、以下の通りとする。</p> <p>【試料搬入及び核種分析】 作業責任者： [REDACTED] 現場責任者： [REDACTED] 現場責任者代理： [REDACTED]</p> <p>【搬出準備及び引き渡し】 作業責任者： [REDACTED] 現場責任者： [REDACTED] 現場責任者代理： [REDACTED]</p>
14	その他 ホールドポイントは明確か。 (燃材施設)	<ul style="list-style-type: none"> <li>放射能汚染について 試料の取扱の都度、手部の汚染検査を実施する。また、各作業の作業前、作業終了後に床の汚染検査を実施する。</li> <li>計画外の作業は行わない。</li> </ul>

## 一般安全チェックリスト

担当課室長	作業責任者	現場責任者
7月21日	7月21日	7月21日

作業件名 燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業

点検項目		危険予知のヒント	該当	
			する	しない
(人の対応等に関するもの)				
①	マニュアル、手順書等は整備されているか、内容は適切か 最新の事故トラブル情報を反映しているか。 *	(関連マニュアル名称を記載すること。 1. AGF 安全作業マニュアル (A-3,E-1,H-1,H-3,K-1,K-3) 2. 機器操作マニュアル (分-3)	○	
2	危険物等を取り扱うか。	消防法危険物、有機溶剤、特化物、毒劇物、腐食性ガス、その他可燃性ガス類 (スプレー缶、LPG 等)、SDS の配置、取扱可能場所か、消火器の準備、同一作業場の同時火気使用厳禁、トレイの必要性、使用した可燃性溶剤等の蒸発滞留、同室他作業者の有無、換気は十分か。		レ
3	高圧ガスを取り扱うか。	水素、酸素、アセチレン、窒素、圧縮空気、液化石油ガス、ポンベの転倒防止策、接続部の漏洩、表示の有無		レ
4	高圧空気を取り扱うか。	圧空ライン、コンプレッサー、ペビコン、ユーティリティ運転者への確認、タグ表示		レ
5	真空を取り扱うか。	真空ライン、真空ポンプ、吸込まれ、排気は適切か。		レ
6	高圧蒸気・高圧水を取り扱うか。	ジェッター、ホース等のはね返り、試運転の必要性 (使用前通気通水の確認)、接続部の漏洩、ホース等のはね返り		レ
⑦	重量物を取り扱うか・摩擦は発生するか。	重量、形状、吊具強度、運搬取扱用具、運搬方法、防護具 (革手袋)、固ばく方法、通路の状況、足場の確保、有資格者 (玉掛け、クレーン等)	○	
8	停止する機器はあるか。	操作盤、電動機器、回転機械、コンプレッサー、停止タグ(操作禁止タグ)		レ
9	明るさに対する配慮が必要か	採光、照明、暗、まぶしさ、仮設照明が必要か。		レ
⑩	保護具は準備したか。	ヘルメット、安全靴、革手袋、安全帯、特殊な保護具が必要か。	○	
11	有資格者を選任、指名する必要があるか。	酸欠危険作業主任者、圧力容器取扱作業主任者、ガス溶接作業主任者、特化物等作業主任者、クレーン運転士、フォークリフト運転有資格者、危険物保安監督員、高圧ガス保安係員		レ
12	使用経験のない工具類や方法を採用しているか。	取扱手順書の整備、モックアップ試験の必要性		レ
(物、装置及び作業場に関するもの)				
13	転落・墜落のおそれはあるか。	足場、はしご、脚立、ローリングタワー、滑り止め、高所、車上荷積、仮設足場の確保、脚立の固定、手すりの有無、開口部の有無、補助者の必要性		レ
14	転倒のおそれはあるか。	床の凹凸、段差、油、水、凍結、床材、靴底、仮設構築物との転倒防止措置、荷崩れ防止措置、現場の養生、注意事項		レ
15	崩壊のおそれはあるか。	荷積の高さ、転がり止め、素堀り、支持柱、足場強度、荷崩れ防止措置、作業場の確認、作業立会者		レ
⑯	落下物のおそれはあるか。	不安定物、固ばく、頭上作業、足下作業、吊荷、保護ネットの有無、立入禁止表示 (網張り)	○	
⑰	擦刺のおそれはあるか。	刃物、突起物、ガラス器具、ワイヤー、保温材の板金材等、現場の養生、革手袋	○	
18	狭窄のおそれはあるか。	タンク内、配管間、すき間、マンホール、足場、車両誘導、タグ表示、補助作業者、仮設照明、保護具 (ヘルメット等)		レ

点検項目		危険予知のヒント	該当するしない	
⑯	巻込み、挟み込みのおそれはあるか。	ベルトコンベアー、回転機器等安全カバー、 <b>ドア開閉</b> 、作業衣類（袖口、裾）、長尺工具類、作業場所の確認	○	
20	火災発生のおそれはあるか。 (発火源を使用するか)	ガスバーナー、グラインダー、サンダー、溶接・溶断機、高温体（高温蒸気等が流れる配管表面ヒーター等）、静電気火花、電気機器（漏電・スパーク）、消火器の配置、現場の養生、スパッターシート等の使用、火花の飛散落下対策、火気使用の表示、同一区域の作業者への周知、火と可燃性溶剤等（危険物、有機溶剤、スプレー缶等）の同時使用厳禁、可燃性滞留ガスの確認（換気・臭い・検知器・その他）、火気使用後の残火確認、監視人、火気使用許可、火気使用チェックシート		レ
21	粉塵発生のおそれはあるか。	混合、ヒューム、粉碎、はつり、局所排気、フィルターの目詰まり、他室への影響（電気設備等）		レ
22	爆発・破裂・飛散のおそれはあるか。	異常反応、乾燥、ガス、混合保管、乾固、系内液抜、残圧、容器の昇圧、爆発性ガス、Na洗浄時の水素濃度		レ
23	電気災害発生のおそれはあるか。	感電、停復電、漏電、絶縁不良、ショート、接続不良、アース、仮配線、活線、通電中タグ、操作禁止タグ、検電、接地、ジャンパーリフト管理、電気保護具		レ
⑭	高温・低温接触のおそれはあるか。	ヒーター、 <b>加熱物</b> 、サンドバス、乾燥器、ドライアイス、液体窒素、液化ガス類、接触禁止タグ	○	
25	噴出、漏洩のおそれはあるか。	弁、フランジ、パッキン、閉止蓋、安全弁（破壊板）、ガス抜き、残圧、残液、オバーフロー		レ
26	振動・騒音のおそれはあるか。	回転機械、エアハンマー、チェンソー、コンプレッサー、往復運動機械、保護具（耳栓等）、連絡票の発行、落下の確認、ボルトの緩み		レ
27	腐食のおそれはあるか。	塩害、腐食性試薬（酸、アルカリ）、材質劣化、減肉等、換気の確認		レ
28	酸欠・窒息のおそれはあるか。	酸素濃度 18%以上、硫化水素 10ppm 以下、一酸化炭素 50ppm 以下、窒息性ガス、ドライアイス、酸欠危険作業主任者、Ar溶接、換気の確認		レ
⑯	ホールドポイントは明確か。	放射能汚染、放射線線量率、被ばく線量、 <b>空調等他への影響</b> 、立会い確認、試験・検査、重要手順	○	
30	適正な治工具類や方法を採用しているか。	擦刺、狭窄、巻き込み、挟み込み、摩擦力、感電等電気災害、火災、火傷、高温・低温接触、粉塵、噴出、漏洩、爆発・破裂・飛散、振動・騒音、腐食酸欠・窒息、強度		レ

(注) 該当欄が「しない」場合は、レ印とする。「する」場合は○で印し、その対策を本様式の(3/3)に記載する。

また、当該すると判断した点検項目番号、危険予知のヒント(必要に応じて追記)にも○で印す。

\* 類似作業等による作業手順の反映、事故トラブル事例の安全対策等の関連項目の反映等

## 安 全 対 策

別添：有・無

〔点検項目〕		〔安全対策〕
1	マニュアル、手順書等は整備されているか、内容は適切か最新の事故トラブル情報を反映しているか。 *	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AGF安全作業マニュアル A-3 天井ハッチ、地下ハッチ等の開閉に従い作業を行う。</li> <li>・AGF安全作業マニュアル E-1 サービスエリアのクレーン操作に従い作業を行う。</li> <li>・AGF安全作業マニュアル H-1 放射性固体廃棄物の仕掛品（<math>\alpha</math> 固体廃棄物A、<math>\beta \gamma</math> 固体廃棄物A）の収納・搬出作業に従い作業を行う。</li> <li>・AGF安全作業マニュアル H-3 大型固体廃棄物の仕掛品の収納・搬出作業に従い作業を行う。</li> <li>・AGF安全作業マニュアル K-1 警報発報時の初期対応と試験機器の事前措置に従い作業を行う。</li> <li>・AGF安全作業マニュアル K-3 AGF軽微異常報告書の作成要領に従い作業を行う。</li> <li>・機器操作マニュアル (分-3) 放射線計測装置に従い作業を行う。</li> </ul>
7	重量物を取り扱うか・摩擦は発生するか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吊荷（金属製コンテナ）の重量を考慮し適切な玉掛けロープを使用する。</li> <li>・玉掛け者及びクレーン運転士は有資格者がこれにあたる。</li> </ul>
10	保護具は準備したか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クレーン運転士は、ヘルメット、安全靴を着用する。</li> <li>・玉掛け者は、ヘルメット、安全靴及び革手袋を着用する。</li> </ul>
16	落下物のおそれはあるか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玉掛けは、吊荷にあったロープを使用して、確実に玉掛けを行う。</li> </ul>
17	擦刺のおそれはあるか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・装置の突起部にPVCが触らないように試料をセットする。</li> </ul>
19	巻込み、挟込みのおそれはあるか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・試料が確実に試料室に入り、PVCがはみ出していないことを確認してから、扉を閉める。</li> </ul>
24	高温・低温接触のおそれはあるか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高周波ウェルダ使用時は、ペンチ部に手を触れないように、声を掛け合い注意を促す。</li> </ul>
29	ホールドポイントは明確か。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ローディングドック天井ハッチを開閉する時は、コントロール室に連絡をしてから作業を開始する。</li> </ul>

## 簡易リスクアセスメントシート(SRAシート)

作業件名	燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業
作成	平成29年7月21日
参加者:	[REDACTED]

責任者 / /  
担当 / /

社名: [REDACTED] 19AGS1051

1. 危険箇に接近した時災害が発生する可能性:P		2. 災害の重大さ:I 傷害レベル	
接近日安		損傷の程度:D 点数	負傷等 点数
多く	（誰もが回避不能）	6 若じ・損傷 部分の損傷	5 死亡Or永久労働不能Or身体障害残
多い	（注意すれば回避可能）	4 部分的な損傷	4 致命的留(労働障害事級4級以上)
時々	（通常の意識で回避可能）	3 一部の損傷	2 入院 身体障害残留(労働障害等級8 ～14級)
ほとんどなし	（うつかりしなければ回避可能）	2 ほとんどなし	1 重度
		1 なし	0 医師による手当・診断 休業災害(入院 中度)

3. 危険要因へ接近する頻度:F  
(日付)

## 4. リスクレベル/R

接近日度		作業期間中に接近する時間(日数)		1ヶ月程度の作業		4日程度以上		3週間程度以上		2~3週間程度		1週間程度		2~3日程度		1日程度		半日程度		1回程度		2~3回程度		毎日1回程度		毎日複数回		作業期間中に接近する回数		接近日度	
V	重容不可能	十 分な経営資源を投入しリスクを下げる必要がある。緊急時対応は作業禁止。																													
IV	重大な問題あり	必要な経営資源を投入しリスクを下げる必要がある。詳細なリスクアセスメントを実施してリスク低減策を再検討する。																													
III	問題あり	リスク効果を考慮したリスク低減が必要。不可能であれば可能な範囲の対応を行って部長まで承認を得る。																													
II	多少の問題あり	コスト削減を伴わない追加管理が必要。																													
I	許容可能	特段の措置不要。																													

No.	検討対象工程(作業の状態)	危険な工程、ポイントを抽出し評価する。(詳細記述は必要に応じて次頁へ)	リスクホット AR = P * F * I	BR = P * F * I	BR = P * F * I	リスクレベル	指置(改善)事項
1	作業の状態	件数	作業分類	事故の起因物	評価時期	P I F D E AR	リスクレベル
1	クレーン作業(玉掛けロープ等)の玉掛けロープが滑り落ち下する。吊籠の下に足を挟みこむ。	1	G:クレーン作業(玉掛け 菜を含む)	6 改善され クレーン	211 改善前	2 3 1 2 1 6 II 6 II	安全作業マニュアルの確実な実行及び相互の連絡を密にして作業する。
2	具体制的な対策等	2	G:クレーン作業(玉掛け 菜を含む)	7 改善され クレーン	211 改善後	1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1	特に無し
1	具体的な対策等 ・出荷にあつた玉掛けロープを遮断し、 有資格者が適切な玉掛け作業を行う。 ・玉掛けロープの合間に從い、クレーン運転 士が適切な監視操作を行いう。ト、安全靴 及び作業着を着用する。	3				0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	改善内容分類:( )
1		4				0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	改善内容分類:( )

(注) リスクレベルがIIIであつて課長がKYによる事前確認を認めた場合は、その旨を括添部項に記載する。

○有 ◉無

## 様式1.4

No.	検討対象工程(作業の状態)	件数	作業分類	事故の型 数	事故の起因物	評価時期	措置(改善)事項									
							P	I	F	D	E	AR	リスクレベル			
1	PVCシール作業 ・PVCで発生する際に、手がベンチ面に触れ、火傷する。	1	1. 高温熱湯気内作業 ※高温熱湯気内作業	11	715	改善前	1	2	1	0	0	2	1	0	1	特になし
2	具体的な対策等 ・高周波ウェルダ使用時は、ベンチ部に手を触れないよう、声を掛け合い注意を促す。。	2				改善後						0	1	0	1	改善内容分類:( )
3	具体的な対策等 ・高周波ウェルダ使用時は、ベンチ部に手を触れないよう、声を掛け合い注意を促す。。	3				改善前						0	1	0	1	改善内容分類:( )
4		4				改善後						0	1	0	1	改善内容分類:( )
5	検討対象工程(作業の状態)	件数	作業分類	事故の型 数	事故の起因物	評価時期	P	I	F	D	E	AR	リスクレベル	BR	措置(改善)事項	
6	作業の状態	1				改善前						0	1	0	1	改善内容分類:( )
7		2				改善後						0	1	0	1	改善内容分類:( )
8	具体的な対策等	3				改善前						0	1	0	1	改善内容分類:( )
9		4				改善後						0	1	0	1	改善内容分類:( )

(注) リスクレベルがⅢであって課題長がKYによる事前確認を認めた場合は、その旨を措置事項に記載する。

## 警報の発報の想定 (AGF)

作業名 燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業

記録の対象とする警報	本作業計画書等において 発報が想定される警報
排風機異常	
セル負圧	
セル内ボックス負圧	
グローブボックス負圧	
セル火災	
建家火災	
セル内温度モニタ警報	
廃液タンク水位警報	
放射線モニタ警報 (エリアモニタ、非常用モニタ、排気モニタ、室内ダストモニタ)	
非常用発電機異常	
インバータ異常	
計装用コンプレッサ異常	

想定される警報に○を記入する。

警報が発報した場合は、燃材部安全作業要領G-18に基づいて記録する。

ただし、検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常でないことが明らかなものは記録から除くものとする。

課長 課代 T L 担当

## リスクアセスメント実施計画書

作業件名：燃料研究棟で作業者が着用した半面マスクの施設内搬入、核種分析及び引き渡し作業

作業期間：平成 29年 7月 26日（水）～ 平成 29年 8月 4日（金）

契約形態：・内部実施 ・請負 ・委託 ・輸送

作業概要及びR.A実施範囲：

燃料研究棟の汚染事故における現場復旧及び原因究明等に係る基本計画に基づき、被ばく評価に係る対応の1つとして燃料研究棟で作業員が着用した半面マスク及び特殊作業帽子の核種分析を実施する。本作業で取扱う半面マスク及び特殊作業帽子は事故試料であり、内部被ばく防止及び汚染漏えい防止を確実に行うことは照射燃料試験施設の保安上重要であることから、非定常作業にて実施する。

## &lt; D R A の実施範囲 &gt;

D R A の実施範囲としては、「試料搬入、汚染検査」「核種分析」「搬出準備、引き渡し」のうち、全面マスクを着用して、PVCで密封された試料を直接取扱う作業とする。本設備での試料の取扱いおよび放射線計測は未経験であるため、D R A の実施対象範囲とし詳細に検討する。なお、放射線計測作業や廃棄物の搬出作業に関しては、経験のある作業であり、過去に同種の作業経験を有することから、別途S R A を実施するものとする。

RA実施工程							
別紙1工程表 参照							

実施メンバー：別紙 2 作業員名簿

責任者：

メンバー：作業員 23名

## 想定リスク要因概要：

試料のγ線核種分析に伴い、試料の容器からの取り出し、スミヤ採取、検出器近傍への試料の設置、容器への収納を実施する。これらの作業は、事故試料を取扱うことから、汚染拡大防止が重要となる。

よって今回のD R A の想定リスクは、事故試料による汚染拡大防止及び作業員の被ばくとして安全評価を行う。

## 事前入手情報：

- ・非定常作業計画書/報告書
- ・放射線作業計画書

対象作業名：燃料研究室で作業者が着用した半面マスクの施設内脱入、接種分析及び引き渡し作業  
会社名：[REDACTED]

No.	仕事内容		作業手順		作業項目		操作要領の記述		基準		操作手順		改善内容		改善度合		改善度合	
	作業名	工程名	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間	操作名	操作時間
1	着脱入室脱出室	着脱室からの脱出	脱出用に着脱シートを剥離し、PVC用ハサミで脱出室と着脱室を繋ぐ。	9	9	12	515	脱出用に着脱室と脱出室を繋ぐ。	1	12	515	脱出用に着脱室と脱出室を繋ぐ。	1	12	AR	2	1	改善不要
			(※脱入室脱出室への脱出)															
2	着脱入室脱出室	脱出室のスマッキン	PVCで密閉された状態のスマッキンをする。	9	18	12	515	脱出室のスマッキンをする。	1	12	515	脱出室のスマッキンをする。	1	12	AR	2	1	改善不要
			(※脱入室脱出室への脱出)															
3	接種分析	接種の実験	接種のアセスメント分析を行う。	3	150	12	515	接種分析のために、接種のアセスメント分析を行う。	2	12	515	接種分析のために、接種のアセスメント分析を行う。	2	12	AR	4	1	改善不要
			(※脱入室脱出室への脱出)															
4	接種分析	試料の送検部署への取扱	試料の送検部署へ小量の送検試料(全量試料3つ)に分けて貯蔵する。	9	9	12	515	試料の送検部署へ小量の送検試料(全量試料3つ)に分けて貯蔵する。	1	12	515	試料の送検部署へ小量の送検試料(全量試料3つ)に分けて貯蔵する。	1	12	BR	2	1	改善不要
			(※脱入室脱出室への脱出)															




表-1 作業工程

項目	1日目		2日目		3日目	
	AM	PM	AM	PM	AM	PM
1. 試料搬入		●—●				
汚染検査		●—●				
2. 核種分析			●—●			
3. 搬出準備				●—●		
引き渡し					●	

※ 作業工程は、作業の進捗により変更の可能性がある。

## 作業員名簿

No.	氏名	所属
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		