

その他施設(スラッジ貯蔵場)の津波対策工事



【概要】工事完了

スラッジ貯蔵場(LW)においてセル内に流入した海水の圧力により施設内の貯槽が損傷し、貯槽内の溶液の一部が海水とともに建家外に流出することを防止するために、海水の流入経路となり得るセル給気系ダクトに止水弁を設置し、セルへの海水の流入を防止する。作業期間は、令和5年11月20日から令和6年3月26日。



