

排水 (平成二十四年四月分)	測定日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.18	0.20	0.21	0.23	0.26	0.25	0.23	0.14	0.17	0.24
	全窒素 (kg/day)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07
	全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	測定日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.21	0.21	0.14	0.16	0.16	0.21	0.21	0.25	0.24	0.29
	全窒素 (kg/day)	0.06	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
	全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	測定日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.42	0.40	0.23	0.13	0.18	0.18	0.21	0.35	0.26	0.21
全窒素 (kg/day)	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	
全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考	数値は全自動汚濁負荷装置の1日当たりの累積値(kg/day) 排水における許容汚濁負荷量の計算式 (特定施設別係数) × (排水処理設備認可能力) = (許容汚濁負荷量) COD : 20mg/ℓ × 1,514m ³ /day = 30.28kg/day 全窒素 : 10mg/ℓ × 1,514m ³ /day = 15.14kg/day 全燐 : 1mg/ℓ × 1,514m ³ /day = 1.514kg/day										