

平成19年5月28日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

2次主冷却系ナトリウムの充填作業の状況について (お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、5月25日より2次主冷却系（Aループ）へのナトリウム充填を実施していましたが、翌26日16時38分すべての作業が終了しました。

〔25日の作業状況〕（お知らせ済み）

9時40分 アルゴンガス加圧によるナトリウムの充填開始
11時32分 アルゴンガス加圧によるナトリウムの充填終了
11時45分 電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填開始
17時29分 電磁ポンプ運転停止（25日の充填作業終了）
（25日のナトリウム充填量：約213m³）

〔26日の作業状況〕

9時34分 真空引きと電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填開始
11時03分 真空引きと電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填終了
16時38分 系統復旧の完了
（26日のナトリウム充填量：約14m³）
（ナトリウム総充填量：約227m³）

以 上