

平成30年 9月 6日
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
敦賀事業本部

「もんじゅ」燃料体取出し作業状況のお知らせ

9月4日（火）、燃料体取出し作業を実施し、1体の処理を完了しました。しかしながら、燃料洗浄設備の空気作動弁が全閉となったことを計算機で確認できない事象※が発生しました。

9月5日（水）、燃料洗浄設備の動作を一つ一つ確認し、当該弁の調整等を実施し、作業に必要な機能が確保されていることの確認作業を実施したため、燃料体取出し作業を実施しませんでした。

本日9月6日（木）、燃料体取出し作業を実施しています。

※ 燃料体を洗浄し缶詰装置に移送した後、燃料洗浄設備の乾燥作業としてArガスを循環させる操作を行っていたところ、20時40分頃、燃料洗浄設備から気体廃棄物処理系への排気弁が全閉となっていないことを示す警報が発信しました。9月5日（水）に弁の点検や作動試験を行ったところ、弁本体に異常はありませんでしたが、当該弁が全閉になったことを検知するスイッチが遅れて動作する場合があることを確認したため、当該スイッチの調整を行いました。

以 上