

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	3福島 放射性物質分析・研究施設 第2棟新築機械設備工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社研空社
契約の相手方の住所	神奈川県川崎市多摩区宿河原 1 - 2 0 - 1 1
当初契約年月日	令和4年8月26日
契約変更年月日	令和7年9月16日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	【工事延伸に伴う変更】 ①24ヶ月の工期延伸（竣工日R8. 4. 30→R10. 4. 28） 【一部仕様の記載変更】 ②A棟及び外構の耐震クラス変更 ③予備電源から非常用電源へ記載変更
工期	令和4年8月26日 から 令和10年4月28日
変更前の契約金額	418, 000, 000円 （税込み）
変更金額	57, 035, 000円 （税込み）
変更後の契約金額	475, 035, 000円 （税込み）
変更理由	実施計画変更認可申請における耐震クラスの変更に伴い、工期の延伸が発生したことから、工事請負契約条項第20条（工事内容の変更及び一時中止）に基づく納期変更、工事の一部仕様変更を行う。