

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	幌延深地層研究センター高圧ケーブル等更新工事
工事場所	北海道天塩郡幌延町字北進432-2 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	株式会社品田電気商会
契約の相手方の住所	北海道稚内市宝来2-7-22
当初契約年月日	令和6年12月2日
契約変更年月日	令和7年9月1日
工事概要 (変更した内容について記載する)	新しいルートでの敷設に伴う土工事等を追加する。
工期	令和6年12月2日 から 令和8年3月31日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	7,260,000円 (税込み)
変更金額	1,485,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,745,000円 (税込み)
変更理由	現地作業を実施したところ、敷設予定の管路の屈曲等の影響により、事前の計画通りにケーブル引き込みが行えない事象が発生し、急遽新しいルートを検討の上敷設する必要が生じたため。