

## 契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	3福島 放射性物質分析・研究施設 第2棟新築電気設備工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社クリハラント 北関東支社
契約の相手方の住所	茨城県那珂郡東海村東海 1－2 0－2 4
当初契約年月日	令和4年9月1日
契約変更新年月日	令和7年10月6日
工事概要  (変更した内容について 記載する)	<p>【工事の延伸に伴う変更】</p> <p>①24ヶ月の工期延伸(竣工日R8. 4. 30→R10. 4. 28)</p> <p>【一部仕様の記載変更】</p> <p>②A棟及び外構の耐震クラス変更</p> <p>③予備電源から非常用電源へ記載変更</p> <p>④非常用電源設備の使用前検査追加</p>
工期	令和4年9月1日 から 令和10年4月28日
変更前の契約金額	4, 812, 500, 000円 (税込み)
変更金額	116, 600, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	4, 929, 100, 000円 (税込み)
変更理由	実施計画変更認可申請における耐震クラスの変更に伴い、工期の延伸が発生したことから、工事請負契約条項第20条（工事内容の変更及び一時中止）に基づく納期、請負代金額の変更を行う。