

契約変更の内容

工事の名称	R6大洗研 「常陽」周辺防火帯エリア他整備工事
工事場所	茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所構内
工事種別	土木一式工事
契約の相手方名称	株式会社竹中土木 東京本店
契約の相手方の住所	東京都江東区新砂一丁目3番3号
当初契約年月日	令和6年10月22日
契約変更年月日	令和8年2月16日
工事概要 (変更した内容について記載する)	主な変更内容は以下のとおり。 ①地中障害物の撤去 ②路床置換材の変更 ③伐木等の産廃量の数量変更 ④その他
工期	令和6年10月22日 から 令和8年2月27日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	752,840,000円 (税込み)
変更金額	15,180,000円 (税込み)
変更後の契約金額	768,020,000円 (税込み)
変更理由	①鋼矢板打設範囲で確認されたガラやワイヤー等の干渉物の除去を行うため。 ②CBR試験の結果、排泥処理土での性能確保が可能であることを確認したため。 ③工事進捗に伴い、産廃量が増減し、発生量に応じた精算を実施するため。 ④その他工事計画等の見直しが生じたため。