

## 契約変更の内容

工事の名称	浄水場工業用ポンプ室耐震改修工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 浄水場工業用ポンプ室
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社高木工務店
契約の相手方の住所	茨城県東茨城郡茨城町小堤372
当初契約年月日	令和7年7月25日
契約変更年月日	令和8年2月4日
工事概要 (変更した内容について記載する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・仕様の変更</li><li>・数量の変更</li><li>・工期の延伸（令和8年3月27日まで）</li></ul>
工期	令和7年7月25日 から 令和8年3月27日（工期変更あり）
変更前の契約金額	45,320,000円（税込み）
変更金額	-13,200円（税込み）
変更後の契約金額	45,306,800円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・アスベスト分析調査の結果、アスベスト含有建材において、撤去数量の変更が必要になったため。</li><li>・屋根鉄骨の構造について設計図と現況に差異があり、補強工法の変更が必要になったため。</li></ul>