

契約変更の内容

工事の名称	R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社羽原工務店
契約の相手方の住所	茨城県龍ヶ崎市川原代町3975番地
当初契約年月日	令和7年4月24日
契約変更年月日	令和8年3月11日
工事概要 (変更した内容について記載する)	以下の変更を行う ①開口閉塞箇所の数変更 ②防火扉の改修追加 ③地中埋設物による配管ルートの変更 他
工期	令和7年4月24日 から 令和8年3月16日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	181,500,000円 (税込み)
変更金額	12,892,000円 (税込み)
変更後の契約金額	194,392,000円 (税込み)
変更理由	①製作に必要な詳細寸法確認のための調査、開口形状に合わせた閉塞方法の見直しや対象箇所の変更等が生じたため。 ②経年劣化による不具合等が確認されたため。 ③試掘の結果、地中埋設物が確認されたため。